



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III
PLANO DE TRABALHO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

1.1 - Dados do Serviço (Conforme Tipificação dos Trechos)

Edital de Chamamento N° 004/2023/SAOR/SINFRA		Prazo Execução: 10/11/2023 até 09/11/2024	
Objetivos: Manutenção de Rodovia Não Pavimentada		N° Dossiê: SINFRA-PRO-2023/06266 N° Termo: 0005-2023	
SREs: 206EEMT0140, 206EEMT0130, 206EEMT0120, 206EEMT0117		Extensão em KM: 176,16	
Rodovia: MT-206		☐ Pavimentada ☒ Não Pavimentada	
Início do Trecho: MT-206 (9°19'14.05"S, 60° 4'33.33"E)		Final do Trecho: MT-198 (9°11'13.47"S, 61°23'26.12"E)	
Município:		UF:	

1.2 - Descrição do Objeto da Parceria

As referida Rodovia encontram-se com vários pontos de estrangulamento devido aos problemas que são originados durante o período das chuvas, o que dificulta o acesso aos benefícios públicos para a população do município de Colniza, assim como nos Distritos de Guariba, Distrito de Três Fronteiras e demais população presente em comunidades e locais da região que tem como seu principal trecho a Rodovia Estadual MT-206, tais como educação, saúde, assistência social, entre outros, bem como o escoamento de grãos. O trecho das Rodovia Estadual MT-206, objeto deste Plano Anual de Trabalho e Orçamento, se trata de importante via de acesso da população de áreas rurais, bem como de condutores de municípios vizinhos a região, uma vez que se trata de um trecho com uma extensão considerável de km de rodovia não pavimentada e que por conta disso, durante o período das chuvas, ocorre a formação de atoleiros e o afundamento na plataforma de rolamento, dificultando sua recuperação, ocasionando ao Estado e aos Municípios e Distritos transtornos imensuráveis. Os serviços a serem executados objetivam sobre tudo melhorar as condições de fluidez do tráfego, segurança e conforto do usuário, além da durabilidade e segurança da própria rodovia, visando maximizar os benefícios aos usuários e minimizar custos totais do patrimônio público e dos próprios usuários. O memorial descritivo tem o objetivo de especificar os métodos, serviços, materiais e equipamentos, e orientar a execução dos serviços de engenharia que serão realizados no trecho. Além disso, também é objetivo, complementar as informações contidas nos projetos, estabelecer normas e condições, a fim de assegurar a qualidade e bom funcionamento da rodovia.

1.3 - Descrição da realidade objeto da parceria e justificativa da Proposta de Plano de trabalho. (art. 33, inc. I do Decreto N° 167 de 11/07/2019)

Deverá ser observado as disposições do memorial descritivo, e os serviços deverão ser executados em estrita e total observância as indicações constantes nos projetos, orçamento e memorial. A execução dos serviços terá fiscalização técnica do Departamento de Engenharia do município onde será realizado o serviço de Manutenção e Conservação, e também da Associação Três Fronteiras dos Beneficiários da Rodovia MT-206, através de profissionais devidamente habilitados e designados. Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho. Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual (EPI), conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. Os serviços serão pagos de acordo com cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, aprovada pela SINFRA, através da fiscalização da obra.



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.4 - Relação da equipe mínima considerada essencial para a execução do objeto. (art. 33, inc. X do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

Nº ORDEM	FUNÇÃO	QUANTIDADE
1	Engenheiro(a) Civil	1
2	Operador(a) de Máquinas	7
3	Contador(a)	1
4	Gerente Admin e Financeiro	1
5	Assessoria Jurídica	1
6	Limpeza	1
7	Encarregado Geral	2
8	Auxiliar Administrativo	1
TOTAL		15



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.5 - Relação dos equipamentos mínimos essenciais para a execução do objeto. (art. 33, inc. XI do Decreto N° 167 de 11/07/2019)

Nº ORDEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
1	Caminhão Basculante de 6m3 2010 kw	1
2	Caminhão Basculante de 10m3 210 kw	1
3	Motoniveladora	2
4	Rolo Compactor pé de carneiro vibratório 11,6T 82Kw	1
5	Trator agrícola 77Kw	1
6	Retroescavadeira Hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 2,9-96Kw	1
7	Trator Esteira com Lâmina 74,5Kw	1
8	Encarregado de Conservação	2
9	Escavadeira Hidráulica	1
10	Motoniveladora com, escarificador	1
11	Caminhão Pipa	1
12	Carregador Frontal	1
13	Trator Esteira com Lâmina	1
14	Trator com Pneus	1
15	Rolo Compactor liso	1
16	Caminhão Irrigador	1
17	Grade de Disco	1
18	Equipamentos manuais	1



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.6 - Descrição das instalações para o desenvolvimento e execução do objeto e cumprimento das metas.
(art. 33, inc. XI do Decreto N° 167 de 11/07/2019)

Nº ORDEM	TIPO DE INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	PROPRIEDADE
1	Canteiro de Obras	Dimensionamento das Áreas Variáveis Escritório e seção técnica A E-ST (m ²) = 57,95 + 4,5 x N PF 66,95 Refeitório e cozinha A R-C (m ²) = 1,55 x 50% N MAX 15,80 Banheiros e vestiário A B-V (m ²) = 0,77 x (N MO + N PV) 12,73 Áreas Fixas de Referência do Canteiro Almoxarifado Área de Referência x Cp 22,07 Área Total: 117,55	Alugado



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS
(art. 33, inc. III e VIII do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	SEGMENTO		UNIDADE	QUANTIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO		PRAZO (dias)
		ESTACA INÍCIO	ESTACA FIM			INÍCIO	TÉRMINO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - Estaca 0 A 8800	0	8800	UN	1,00	10/11/2023	09/11/2024	365
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	0,01	10/11/2023	09/11/2024	365
01.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO			UN	1,00	10/11/2023	09/11/2024	365
01.03	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO			UN	1,00	10/11/2023	09/11/2024	365
01.04	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			M ²	12,50	10/11/2023	09/11/2024	365
02	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - Estaca 0 A 8800	0	8800	KM	176,00	10/11/2023	09/11/2024	365
02.01	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA			M ²	1.408.000,00	10/11/2023	09/11/2024	365
02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M (BOTA DENTRO)			M ³	183.040,00	10/11/2023	09/11/2024	365
02.03	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL			M ³	228.800,00	10/11/2023	09/11/2024	365
02.04	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA			M ³	49.280,00	10/11/2023	09/11/2024	365



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS
(art. 33, inc. III e VIII do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	SEGMENTO		UNIDADE	QUANTIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO		PRAZO (dias)
		ESTACA INÍCIO	ESTACA FIM			INÍCIO	TÉRMINO	
03	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E DRENAGEM - Estaca 0 A 8800	0	8800	KM	176,00	10/11/2023	09/11/2024	365
03.01	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE			HA	52,80	10/11/2023	09/11/2024	365
03.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA			M³	211,00	10/11/2023	09/11/2024	365
04	TRANSPORTES - Estaca 0 A 8800	0	8800	KM	176,00	10/11/2023	09/11/2024	365
04.01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO			T.KM	3.659.040,00	10/11/2023	09/11/2024	365
05	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - Estaca 0 A 8800	0	8800	UND	1,00	10/11/2023	09/11/2024	365
05.01	SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO			M³	381,85	10/11/2023	09/11/2024	365
06	(02 TA)Substituição de Pontes de Madeira por Bueiros Tubulares Metálicos - Estaca 5300 A 8700	5300	8700	UND	1,00	28/04/2025	28/07/2025	91
06.01	(02 TA)Instalação de BTTM DN 3,05m e construção de alas - Estaca 8685			UND	1,00	28/04/2025	31/05/2025	33
06.02	(02 TA)Instalação de BTTM DN 2,50m e construção de alas - km 293			UND	1,00	12/05/2025	30/06/2025	49



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS
(art. 33, inc. III e VIII do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	SEGMENTO		UNIDADE	QUANTIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO		PRAZO (dias)
		ESTACA INÍCIO	ESTACA FIM			INÍCIO	TÉRMINO	
06.03	(02 TA)Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de alas - km 288			UND	1,00	12/05/2025	30/06/2025	49
06.04	(02 TA)Instalação de BDTM DN 3,05m e construção de alas - km 254			UND	1,00	01/06/2025	30/06/2025	29
06.05	(02 TA)Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de alas - km 248			UND	1,00	01/06/2025	30/06/2025	29
06.06	(02 TA)Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de alas - km 241			UND	1,00	01/06/2025	30/06/2025	29
06.07	(02 TA)Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de alas - km 237			UND	1,00	01/07/2025	28/07/2025	27
06.08	(02 TA)Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de alas - km 227			UND	1,00	01/07/2025	28/07/2025	27
06.09	(02 TA)Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de alas - km 226			UND	1,00	01/07/2025	28/07/2025	27
06.10	(02 TA)Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de alas - km 227			UND	1,00	01/07/2025	28/07/2025	27
07	(06 TA)Instalação de BDTM DN 3,05 m e construção de alas - km 227 - Estaca 3515 A 3515	3515	3515	UND	1,00	01/06/2026	29/11/2026	181
07.01	(06 TA)Escavação e instalação de BDTM D=3,05 m na coordenada 09°06'14.08"S 60°52'24.38"O			UND	1,00	01/06/2026	29/11/2026	181



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS
(art. 33, inc. III e VIII do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	SEGMENTO		UNIDADE	QUANTIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO		PRAZO (dias)
		ESTACA INÍCIO	ESTACA FIM			INÍCIO	TÉRMINO	
07.02	(06 TA)CONSTRUÇÃO DE BOCA PARA BDTM D=3,05 M, NA COORDENADA 09°06'14.08"S 60°52'24.38"O			UND	2,00	01/06/2026	29/11/2026	181
08	(06 TA)Instalação de BDTM DN 3,05 m e construção de alas - km 226 - Estaca 3535 A 3535	3535	3535	UND	1,00	01/06/2026	29/11/2026	181
08.01	(06 TA)Escavação e instalação de BDTM D=3,05 m na coordenada 09°06'13.55"S 60°52'36.71"O			UND	1,00	01/06/2026	29/11/2026	181
08.02	(06 TA)CONSTRUÇÃO DE BOCA PARA BDTM D=3,05 M, NA COORDENADA 09°06'13.55"S 60°52'36.71"O			UND	2,00	01/06/2026	29/11/2026	181
09	(06 TA)Manutenção de 19 km com recomposição de revestimento primário, regularização e compactação - Estaca 3435 A 4385	3435	4385	km	19,00	01/06/2026	29/11/2026	181
09.01	(06 TA)Regularização mecânica da faixa de domínio			m ²	76.000,00	01/06/2026	29/11/2026	181
09.02	(06 TA)Reconformação da plataforma			m ²	152.000,00	01/06/2026	29/11/2026	181
09.03	(06 TA)Recomposição de revestimento primário com material de jazida			m ³	5.320,00	01/06/2026	29/11/2026	181



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(art. 33, inc. IXI do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

META	ESPECIFICAÇÃO	Extensão KM	SEG MENTO		DESEMBOLSO Mês/Ano	VALOR				TOTAL
			Estaca Início	Estaca Fim		Concedente	%Conc.	Contrapartida	%Contrap	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	0	8800	09/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	0	8800	06/2024	1.695.260,16	19,92 %	299.163,57	19,59 %	1.994.423,73
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	0	8800	12/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	0	8800	03/2024	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,01			09/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,01			06/2024	1.695.260,16	19,92 %	299.163,57	19,59 %	1.994.423,73
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,01			12/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,01			03/2024	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	1			09/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	1			06/2024	1.695.260,16	19,92 %	299.163,57	19,59 %	1.994.423,73
01.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	1			12/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	1			03/2024	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.03	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	1			09/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.03	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	1			06/2024	1.695.260,16	19,92 %	299.163,57	19,59 %	1.994.423,73
01.03	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	1			12/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.03	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	1			03/2024	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(art. 33, inc. IXI do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

META	ESPECIFICAÇÃO	Extensão KM	SEG MENTO		DESEMBOLSO Mês/Ano	VALOR				TOTAL
			Estaca Início	Estaca Fim		Concedente	%Conc.	Contrapartida	%Contrap	
01.04	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E	12,5			09/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.04	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E	12,5			06/2024	1.695.260,16	19,92 %	299.163,57	19,59 %	1.994.423,73
01.04	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E	12,5			12/2023	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
01.04	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E	12,5			03/2024	1.695.260,15	19,92 %	299.163,55	19,59 %	1.994.423,70
06	Substituição de Pontes de Madeira por Bueiros	1	5300	8700	04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06	Substituição de Pontes de Madeira por Bueiros	1	5300	8700	05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06	Substituição de Pontes de Madeira por Bueiros	1	5300	8700	06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06	Substituição de Pontes de Madeira por Bueiros	1	5300	8700	07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.01	Instalação de BTTM DN 3,05m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.01	Instalação de BTTM DN 3,05m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.01	Instalação de BTTM DN 3,05m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.01	Instalação de BTTM DN 3,05m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.02	Instalação de BTTM DN 2,50m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.02	Instalação de BTTM DN 2,50m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.02	Instalação de BTTM DN 2,50m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.02	Instalação de BTTM DN 2,50m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(art. 33, inc. IXI do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

META	ESPECIFICAÇÃO	Extensão KM	SEG MENTO		DESEMBOLSO Mês/Ano	VALOR				TOTAL
			Estaca Início	Estaca Fim		Concedente	%Conc.	Contrapartida	%Contrap	
06.03	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.03	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.03	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.03	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.04	Instalação de BDTM DN 3,05m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.04	Instalação de BDTM DN 3,05m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.04	Instalação de BDTM DN 3,05m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.04	Instalação de BDTM DN 3,05m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.05	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.05	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.05	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.05	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.06	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.06	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.06	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.06	Instalação de BTTM DN 3,05 m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(art. 33, inc. IXI do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

META	ESPECIFICAÇÃO	Extensão KM	SEG MENTO		DESEMBOLSO Mês/Ano	VALOR				TOTAL
			Estaca Início	Estaca Fim		Concedente	%Conc.	Contrapartida	%Contrap	
06.07	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.07	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.07	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.07	Instalação de BDTM DN 2,50m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.08	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.08	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.08	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.08	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.09	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.09	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.09	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.09	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77
06.10	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			04/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.10	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			05/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.10	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			06/2025	322.590,90	3,79 %	61.196,50	4,01 %	383.787,40
06.10	Instalação de BSTM DN 2,50m e construção de	1			07/2025	322.590,97	3,79 %	61.196,80	4,01 %	383.787,77



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(art. 33, inc. IXI do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)

META	ESPECIFICAÇÃO	Extensão KM	SEG MENTO		DESEMBOLSO Mês/Ano	VALOR				TOTAL
			Estaca Início	Estaca Fim		Concedente	%Conc.	Contrapartida	%Contrap	
07	Instalação de BDTM DN 3,05 m e construção de	1	3515	3515	06/2026	56.862,24	0,67 %	0,00		56.862,24
07.01	Escavação e instalação de BDTM D=3,05 m na	1			06/2026	56.862,24	0,67 %	0,00		56.862,24
07.02	CONSTRUÇÃO DE BOCA PARA BDTM D=3,05 M, NA	2			06/2026	56.862,24	0,67 %	0,00		56.862,24
08	Instalação de BDTM DN 3,05 m e construção de	1	3535	3535	06/2026	56.862,25	0,67 %	0,00		56.862,25
08.01	Escavação e instalação de BDTM D=3,05 m na	1			06/2026	56.862,25	0,67 %	0,00		56.862,25
08.02	CONSTRUÇÃO DE BOCA PARA BDTM D=3,05 M, NA	2			06/2026	56.862,25	0,67 %	0,00		56.862,25
09	Manutenção de 19 km com recomposição de	19	3435	4385	06/2026	323.947,53	3,81 %	85.429,31	5,60 %	409.376,84
09.01	Regularização mecânica da faixa de domínio	76000			06/2026	323.947,53	3,81 %	85.429,31	5,60 %	409.376,84
09.02	Reconformação da plataforma	152000			06/2026	323.947,53	3,81 %	85.429,31	5,60 %	409.376,84
09.03	Recomposição de revestimento primário com	5320			06/2026	323.947,53	3,81 %	85.429,31	5,60 %	409.376,84
TOTAL : 233453,04										



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO

Discriminação	Complemento da Discriminação	Valor Global da Parceria	Valor Contrapartida	%Contra.	Valor Concedente	%Conced
4490.51 - Obras e Instalações	Instalação e execução de bocas para Bueiros Tubulares	1.535.149,97	244.786,30	15,95 %	1.290.363,67	84,05 %
4490.51 - Obras e Instalações	Manutenção de 19 km com recomposição de revestime	523.101,02	85.429,31	16,33 %	437.672,02	83,67 %
4490.51 - Obras e Instalações	Manutenção e Conservação Rodovia MT-206	7.977.694,83	1.196.654,22	15,00 %	6.781.040,61	85,00 %



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Edital:004/2023/SAOR/SINFRA

Concedente

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Proponente

ASSOCIACAO TRES FRONTEIRAS DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA - MT 206

Objeto

As referida Rodovia encontram-se com vários pontos de estrangulamento devido aos problemas que são originados durante o período das chuvas, o que dificulta o acesso aos benefícios públicos para a população do município de Colniza, assim como nos Distritos de Guariba, Distrito de Três Fronteiras e demais população presente em comunidades e locais da região que tem como seu principal trecho a Rodovia Estadual MT-206, tais como educação, saúde, assistência social, entre outros, bem como o escoamento de grãos. O trecho das Rodovia Estadual MT-206, objeto deste Plano Anual

Data de Execução:

10/11/2023 até 29/11/2026

Nº de Dossiê :

SINFRA-PRO-2023/06266

Totalização:

Valor Edital: 7.977.694,83

Valor Termos Aditivo: 2.058.250,99

Valor Rendimento:

Total Geral: 10.035.945,82